

Přístavba modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice
Harmonogram stavby

geodetické zaměření stavby	30.06.2024
spodní stavba, přípojky	01.07.-15.07.2024
montáž modulární stavby	16.07.-15.07.2024
opláštění modulární stavby	26.07.-03.08.2024
foliová střecha , montáž světlíků	04.08.-12.08.2024
dokončovací práce	13.08.-14.08.2024
předání stavby	15.08.2024