



!!!POZOR – STĚNY MUSÍ BÝT V DOBĚ BOURÁNÍ KLENBY A PO VYBOURÁNÍ KLENBY
VZÁJEMNĚ ROZEPŘENY.
NÁSLEDNĚ BUDE PROJEKTANTEM PROVEDENA PROHLÍDKA STAVU A KONSTRUKCE STĚN A ROZHODNUTO
O DALŠÍM POSTUPU.

- POZNÁMKY:
- 1) PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ A OBJEDNAVKOU MATERIÁLU JE NUTNO ZKONTROLOVAT VŠECHNY ROZMĚRY.
 - 2) PŘED ZABETONOVÁNÍM BUDOU PROVĚŘENY A ZKOORDINOVÁNY VŠECHNY PROSTUPY STROPŮM DLE OSTATNÍCH ČÁSTÍ PD A DLE POŽADAVKŮ STAVBY.
 - 3) PRO REALIZACI PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE ZPRACOVÁNA DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PROJEKTANTOVÍ PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ.
 - 4) V PŘÍPADĚ REALIZACE ČÁSTI STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE STAVEBNÍKEM VYZNAČENA ČÁST URČENÁ PRO REALIZACI. PROJEKTANT NÁSLEDNĚ DLE TĚTO SPECIFIKACE UPŘESNÍ PD.

PREFABRIKÁTY:
BETON ČSN EN 206–1: C35/45–XC4, XD2, XA1
OCEL: B500B(10505)
KRYTÍ: 50MM

MONOLITICKÉ ČÁSTI:
BETON ČSN EN 206–1: C30/37–XC4, XD2, XA1
OCEL: B500B(10505), KARI SÍTĚ
KRYTÍ: 50MM

TABULKA PRVKŮ

OZN	PRVEK	TYP	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (MM)	TLOUŠŤKA (MM)	KS	POZNÁMKA
A	STROPNÍ DESKA	ATYP	490	4100	350	20	
B	STROPNÍ DESKA	ATYP	490	4350	350	15	
C	STROPNÍ DESKA	ATYP	490	4300	350	10	
D	STROPNÍ DESKA	ATYP	490	4500	350	2	
E	STROPNÍ DESKA	ATYP	490	4850	450	1	
F	STROPNÍ DESKA	ATYP	490	5000	450	4	

HIP	ING. TOMÁŠ FOCKE		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ FOCKE		
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ FOCKE		
STAVEBNÍK	Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice	DATUM	11/2023
		FORMÁT	10 x A4
NÁZEV AKCE	Mlýnský náhon na části pozemku p.č. 3153/3 a 3153/4 v k.ú. Ivančice	MĚŘÍTKO	1:50
	D1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	STUPEŇ	RDS
	D1.2 - STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST	ČÍS. ZAKÁZKY	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	
NÁZEV	NÁHON - SKLADBA STROPU	ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
			K05