

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo **Zpracování projektové dokumentace na akci „Přestupní terminál Ivančice“**, uzavřené dne 6. 3. 2023 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Zastoupené: starostou Milanem Bučkem

IČO: 00281859

DIČ: CZ00281859

Bankovní spojení: KB Ivančice

č.ú: 125911/0100

- dále jen "objednatel" –

a

APC SILNICE s.r.o.

Sídlo: Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

Zastoupené: [redacted], jednatelem společnosti

IČO: 60705981

DIČ: CZ60705981

bankovní spojení: [redacted]

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15132

- dále jen "zhotovitel" -

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě.

Preambule

Dne 6. 3. 2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo **„Zpracování projektové dokumentace na akci „Přestupní terminál Ivančice“**. V souladu s článkem XII. odst. 2 této smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4.

Odůvodnění:

Z důvodu požadované koordinace projektových prací s projektem *„Elektrizace tratí Střelice (mimo) – Ivančice (včetně)/Moravský Krumlov (včetně)“* Správy železnic státní organizace, nebylo možné dokončit v termínu dílo **„Zpracování projektové dokumentace na akci „Přestupní terminál Ivančice“**. Termín zpracování nadřazeného projektu neumožňuje dokončení projektu ve všech výkonových fázích. V návaznosti na to budou upraveny platební podmínky na dílčí fakturaci tak, aby nedošlo k zmaření investic.

I.

Tímto dodatkem č. 4 se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:

1) Ustanovení č. VI. Lhůty plnění, odst. 3, který nově zní:

Předpokládaný termín ukončení prací je do **36 měsíců** od zahájení prací. Lhůta dokončení smí být překročena pouze v případě dodatečných změn, požadavků a neúměrně dlouhých správních lhůt

dotčených orgánů, a to pouze po předchozí písemné dohodě obou smluvních stran na základě příslušného dodatku k této smlouvě.

2) Ustanovení č. VII. Fakturace a platební podmínky, odst. 1, který nově zní:

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě řádně vystavené faktury, která jako daňový a účetní doklad bude obsahovat zákonem předepsané údaje. Bude-li dílo vykazovat vady a nedodělky bude vystavená faktura brána jako nedostatečně vystavená a objednatel má právo ji zhotoviteli vrátit, přičemž nebude běžet splatnost dle odst. 2 tohoto článku. Dílčí fakturace bude vystavena po řádném protokolárním předání vypracované kompletní dokumentace (fáze 1-2), inženýrské činnosti (fáze 3-5) a případný autorský dozor po ukončení realizace, a to dle přílohy č. 2 smlouvy – Výkonové fáze.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2024/24/588 ze dne 27. 8. 2024.

V Ivančicích dne 4. 9. 2024

V Brně dne 4. 9. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
za Objednatele
Milan Buček
Starosta

.....
za Zhotovitele
[redacted]
jednatel