

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo „Přístavba modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice“

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Ivančice**

Se sídlem: Palackého náměstí 196/6; 664 91 Ivančice

Zastoupený: Milan Buček, starosta města

IČ: 00281859

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 125911/0100

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **WAREX spol. s r.o.**

Se sídlem: Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5 - Zličín

Zastoupený: Ing. Ondřej Salaba, výkonný ředitel

IČ: 18628419

DIČ: CZ18628419

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2845

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha

Číslo účtu: 271592132/0300

Plátce DPH: ANO

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se v souladu s článkem XXII. odst. 3 **ve smyslu ust. článku V. odst. 8 Smlouvy** o dílo pro realizaci díla: „Přístavba modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice“, uzavřené mezi smluvními stranami dne 28.6.2024, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (dále jen „Smlouva“), oboustranně dohodly na následujícím:

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

V průběhu dokončovacích prací díla zasáhly Českou republiku povodně a v této souvislosti došlo k prodlení s řádným dokončením a předáním díla, neboť Zhotovitel má provozovnu přímo v oblasti Jeseníku, která byla povodněmi nejvíce a nejničivěji zasažena.

Povodně způsobily problémy s dopravou materiálu, poničení dopravní infrastruktury, jako jsou komunikace a mosty, a také nedostatek personálních kapacit, neboť velká část zaměstnanců Zhotovitele ve stavu krajní nouze odvracela a následně odstraňovala škody způsobené záplavami na jejich vlastních, i veřejných majetcích. Tyto okolnosti nemohl ovlivnit ani Objednatel, ani Zhotovitel a objektivně Zhotoviteli brání splnit jeho smluvní povinnosti včas. Z uvedených důvodů Zhotovitel požádal Objednatele o prodloužení termínu řádného dokončení a předání díla o 14 kalendářních dnů. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o objektivní důvody stojící mimo vůli smluvních stran a prodlení zhotovitele odpovídá výlučně době, po kterou nebyl zhotovitel objektivně schopen smlouvu plnit je prodloužení termínu o 14 kalendářních dnů odůvodněné a odpovídá době, po kterou Zhotovitel nebyl schopen plnit smlouvu z důvodu uvedených nepředvídatelných a neodvratitelných událostí.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Ve smyslu okolností popsaných výše, tj. **z důvodů vyšší moci**, která zásadně ovlivnila schopnost Zhotovitele dokončit a předat dílo ve stanoveném termínu 19.9.2024, se smluvní strany ve smyslu ust. čl. V. odst. 8 Smlouvy dohodly na změně ustanovení článku V. odst.1 Smlouvy týkající se doby plnění díla, který nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejpozději do 3.10.2024 s tím, že výstavba nesmí omezit zásobování a provoz mateřské školy do 30.6.2024. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.“

III.

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží 1 provedení.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím informačního systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto povinnost splní objednatel.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

D O L O Ž K A dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Ivančice č. RM/2024/27/678 na schůzi konané dne 25. 9. 2024.

V Ivančicích dne 26. 9. 2024

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Milan Buček, starosta města

Ing. Ondřej Salaba, výkonný ředitel