


## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

### Objednatel:

Název: **Město Ivančice**  
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
IČO: 002 81 859  
DIČ: CZ00281859  
Zastoupen: Milanem Bučkem, starostou města  
(dále jen „Objednatel“)

### Zhotovitel:

Název: **STRABAG a.s.**  
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
Zastoupen:  vedoucí OTÚ JIH  
, ekonom oblasti JIH

(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli dne **15. 11. 2023** smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení díla – evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „**Ivančice - Stavební úpravy náměstí Letkovice**“. Smluvní strany tímto uzavírají **Dodatek č. 1** ke Smlouvě.

**1.** Tímto Dodatkem se mění čl. 4.1.1. Smlouvy. Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nezbytné k provedení Díla. Výsledkem jsou vícepráce a méněpráce, které jsou zohledněny ve Změnových listech **č. 1 a 2**.

### **2. Původní znění čl. 4.1.1. Smlouvy:**

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena Díla celkem bez DPH	10 188 537,85 Kč
DPH 21%	2 139 592,95 Kč
Cena díla celkem s DPH	12 328 130,80 Kč

**Se nahrazuje zněním:**

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena Díla celkem bez DPH	10 021 190,83 Kč
DPH 21%	2 104 450,07 Kč
Cena díla celkem s DPH	12 125 640,90 Kč

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu tímto prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: Změnové listy č. 1-2

**DOLOŽKA**

**Schvalovací doložka dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schváleno Radou města Ivančice dne 14. 8. 2024 usnesením č. RM/2024/23/554.

Tento článek je doložkou dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, která potvrzuje splnění zákonných podmínek pro platnost právního jednání města.

Objednatel

Zhotovitel

V Ivančicích dne 15. 8. 2024

V Praze dne .....

**Milan Buček**  
Digitálně podepsal  
Milan Buček  
Datum: 2024.08.15  
11:14:52 +02'00'

Podepsal  
DN: cn=  
o=STRABAL s.s., ou=  
email=  
Datum: 2024.08.16 10:20:48  
+02'00'

Podepsal  
DN: cn=  
email=  
Datum: 2024.08.16 10:33:26  
+02'00'

Milan Buček, starosta města  
Město Ivančice

vedoucí OTÚ JIH

ekonom oblasti JIH

# ZMĚNOVÝ LIST DÍLA

Název díla: Stavební úpravy náměstí Letkovice

<b>Změna č.: 2</b>	<b>Číslo SoD: 212 / LCKK / 2023</b>
<b>zhotovitel: STRABAG a.s.</b>	<b>objednatel: Město Ivančice</b>
<b>Popis změny: Rozšíření zakázky nad rámec SoD.</b>	
<b>I. Předmět změny</b>	
<b>změna č.1 záměna kostky za dlažbu: -8 776,23 Kč</b> Na základě požadavku objednatele, aby lavičky nebyly kotveny do základu, ale byly volně uloženy na zpevněné ploše, došlo k záměně krytiny ze žulové mozaiky na zámkovou dlažbu (pro zajištění větší stability laviček).	
<b>změna č.2 záměna sloupů a svítidel: -4 967,00 Kč</b> Na žádost objednatele byla provedena změna typů stožárů a svítidel.	
<b>změna č.3 pouzdro na máj: 33 722,76 Kč</b> Na žádost objednatele bylo provedeno v prostoru parkoviště za kapličkou pouzdro pro osazení Vánočního stromu/máj.	
<b>II. Změna ceny díla</b>	
<b>19 979,53 Kč</b>	
<b>III. Změna termínu realizace díla</b>	
Beze změny	
<b>IV. Potvrzení změny</b>	
<b>zhotovitel:</b>	<b>objednatel:</b>
<i>datum:</i> 1. 8. 2024	<i>datum:</i> 1. 8. 2024
 vedoucí OTÚ JIH ekonom oblasti JIH	 – město Ivančice - TDI
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

**Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - změnový list**Stavba: **1037/2023**      **Stavební úpravy náměstí Letkovice**Zadavatel: **Město Ivančice**      IČO: **00281859**  
**Palackého náměstí 196/6**      DIČ: **CZ00281859**  
**66491**      **Ivančice**Projektant: **APC SILNICE s.r.o.**      IČO: **60705981**  
**Jana Babáka 11**      DIČ: **CZ60705981**  
**61200**      **Brno-Královo Pole**Zhotovitel: **Strabag a.s.**      IČO:    
DIČ:  Vypracoval: Celkem  
Rozpis ceny

Původní cena dle SOD			10 188 537,85
celková cena změn			19 979,53
<b>Celkem</b>			<b>10 208 517,38</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>10 208 517,38</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>2 143 788,65</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK**Cena celkem bez DPH** **10 208 517,38** CZK**Cena celkem s DPH** **12 352 306,03** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele\_\_\_\_\_  
Za objednatele**Rekapitulace dílčích částí**

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 106</b>	<b>Letkovice - chodníky</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 776,23</b>	<b>-1 843,01</b>	<b>-10 619,24</b>	
1	změna č.1 záměna kostky za dlažbu	0,00	-8 776,23	-1 843,01	-10 619,24	
<b>SO 407</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 967,00</b>	<b>-1 043,07</b>	<b>-6 010,07</b>	
1	změna č.2 záměna sloupů a svítidel	0,00	-4 967,00	-1 043,07	-6 010,07	
<b>SO N 105</b>	<b>Letkovice - parkoviště - NEUZNATELNÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>33 722,76</b>	<b>7 081,78</b>	<b>40 804,54</b>	
1	změna č.3 pouzdro na máj	0,00	33 722,76	7 081,78	40 804,54	
Celkem za stavbu		0,00	19 979,53	4 195,70	24 175,23	

# ZMĚNOVÝ LIST DÍLA

Název díla: Stavební úpravy náměstí Letkovice

<b>Změna č.: 1</b>	<b>Číslo SoD: 212 / LCKK / 2023</b>
<b>zhotovitel: STRABAG a.s.</b>	<b>objednatel: Město Ivančice</b>
<b>Popis změny: Méněpráce a vícepráce.</b>	
<b>I. Předmět změny</b>	
<b>změna č.1 doplnění UV 12-Bet: 16 356,41 Kč</b> Z důvodu zajištění přístupu k nemovitosti (dům č. 195/34), bylo nutné rozšířit ostatní zpevněnou plochu za obrubou, což mělo za následek, že z navrhované UV 12 plast se stala revizní šachta opatřena poklopem, přičemž bylo nezbytné zřídit UV 12 novou v nové poloze.	
<b>změna č.2 doplnění přídlažby: 24 390,20 Kč</b> Z důvodu navrhovaného minimálního podélného sklonu vozovky, bylo nutné pro zajištění odvodu povrchových srážkových provést odvodňovací proužek podél obrubníku z betonové přídlažby š. 25 cm	
<b>změna č.3 výšková úprava poklopů: 23 582,00 Kč</b> Jedná se o upřesnění počtu kusů dle skutečnosti	
<b>změna č.4 výšková úprava poklopů: -1 980,00 Kč</b> Jedná se o upřesnění počtu kusů dle skutečnosti	
<b>změna č.5 odvodňovací žlab: 28 791,00 Kč</b> Z důvodu zajištění odvodu dešťových vod ze stávajících střešních svodů domu č.7/29 a č.62/17, které nejsou napojeny na dešťovou kanalizaci, bylo nezbytné provést odvodňovací příčné žlaby v chodníku, tak aby byla voda svedena do vsakovací dlažby podélného stání/parkoviště. Dále v prostoru před vstupem do kapičky, byl vyměněn stávající žlab, vykazující značné poškození za nový, tak aby povrchové srážkové vody z přilehlého chodníku nevníkali do prostu kapličky.	
<b>změna č.6 výšková úprava poklopů: 5 608,00 Kč</b> Jedná se o upřesnění počtu kusů dle skutečnosti	
<b>změna č.7 upřesnění ploch dle GDSP: -23 254,92 Kč</b> Na základě geodetického zaměření skutečného provedení, dochází k upřesnění výkazu výměr.	
<b>změna č.8 zkrácení trasy VO: -260 819,24 Kč</b> Na základě geodetického zaměření, bylo provedeno upřesnění rozsahu kabelové trasy a prací s níž spojené.	
<b>II. Změna ceny díla</b>	
<b>-187 326,55 Kč</b>	
<b>III. Změna termínu realizace díla</b>	

Beze změny	
<b>IV. Potvrzení změny</b>	
<b>zhotovitel:</b>	<b>objednatel:</b>
<i>datum:</i> 1. 8. 2024	<i>datum:</i> 1. 8. 2024
vedoucí OTÚ JIH ekonom oblasti JIH	– město Ivančice - TDI
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - změnový list

Stavba:	1037/2023	Stavební úpravy náměstí Letkovice
Zadavatel	Město Ivančice Palackého náměstí 196/6 66491 Ivančice	IČO: 00281859 DIČ: CZ00281859
Projektant:	APC SILNICE s.r.o. Jana Babáka 11 61200 Brno-Královo Pole	IČO: 60705981 DIČ: CZ60705981
Zhotovitel:	Strabag a.s.	IČO: <span style="background-color: #e0f0ff;">                    </span> DIČ: <span style="background-color: #e0f0ff;">                    </span>
Vypracoval: Rozpis ceny	Celkem	
Původní cena dle SOD		10 188 537,85
celková cena změn		-187 326,55
<b>Celkem</b>		<b>10 001 211,30</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 001 211,30 CZK
Základní DPH	21 %	2 100 254,37 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>10 001 211,30 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>12 101 465,67 CZK</b>
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele <span style="float: right;">_____</span> <span style="float: right;">Za objednatele</span>		

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 104</b>	<b>Zóna 30 Letkovice - vozovka</b>	<b>0,00</b>	<b>64 328,61</b>	<b>13 509,01</b>	<b>77 837,62</b>	
1	změna č.1 doplnění UV 12-Bet	0,00	16 356,41	3 434,85	19 791,26	
2	změna č.2 doplnění přídlažby	0,00	24 390,20	5 121,94	29 512,14	
3	změna č.3 výšková úprava poklopů	0,00	23 582,00	4 952,22	28 534,22	
<b>SO 105</b>	<b>Letkovice - parkoviště</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 980,00</b>	<b>-415,80</b>	<b>-2 395,80</b>	
1	změna č.4 výšková úprava poklopů	0,00	-1 980,00	-415,80	-2 395,80	
<b>SO 106</b>	<b>Letkovice - chodníky</b>	<b>0,00</b>	<b>11 144,08</b>	<b>2 340,26</b>	<b>13 484,34</b>	
1	změna č.5 odvodňovací žlab	0,00	28 791,00	6 046,11	34 837,11	
2	změna č.6 výšková úprava poklopů	0,00	5 608,00	1 177,68	6 785,68	
3	změna č.7 upřesnění ploch dle GDSP	0,00	-23 254,92	-4 883,53	-28 138,45	
<b>SO 407</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>0,00</b>	<b>-260 819,24</b>	<b>-54 772,04</b>	<b>-315 591,28</b>	
1	změna č.8 zkrácení trasy VO	0,00	-260 819,24	-54 772,04	-315 591,28	
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0,00</b>	<b>-187 326,55</b>	<b>-38 922,78</b>	<b>-226 665,13</b>	