

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

Název: **Město Ivančice**  
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
IČO: 00281859  
DIČ: CZ00281859  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Milan Buček, starosta města  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jaroslav Sojka, místostarosta města

(dále jen „Objednatel“)

### Zhotovitel:

Název: **OSP spol. s r.o.**  
Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov  
IČO: 44026421  
DIČ: CZ44026421  
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3612  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“).

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 11. 2018 veřejné zakázky „**Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích**“ mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 3 Termíny a místo plnění a čl. 6 Majetkové sankce. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Tímto dodatkem č. 1 se mění **čl. 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ** SOD takto:  
Před zahájením prací a dále při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné k provedení Díla. V souvislosti s okolnostmi uvedenými ve Změnovém listu č. 1 se smluvní strany v souladu s výhradou v čl. 3.1.6 SOD dohodly na novém znění čl. 3.1 SOD:

### 3.1 Termíny

**Termín předání staveniště:** nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele;

**Termín zahájení stavebních prací (Díla):** nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště;

**Termín dokončení stavebních prací (Díla):** nejpozději do **364 kal. dnů** ode dne - termínu zahájení stavebních prací. Z důvodů uvedených ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1

objednatel využívá svého práva vyhrazeného v čl. 3.1.6 SOD a nestanovuje v rámci dodatku č. 1 dílčí milníky a výši celkové prostavěnosti.  
Další termíny a ustanovení čl. 3.1 SOD zůstávají beze změn.

Dále se tímto Dodatkem č. 1 SOD mění **čl. 6. Majetkové sankce** – čl. 6.1.3 SOD se zcela vypouští.

**Rekapitulace za Dodatek č. 1**

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 6 ZZVZ (ZL č. 1) 0 % < 50 %,

% vyjádření cenového nárůstu podle § 222 odst. 9 ZZVZ (ZL č. 1) 0 % < 30 %

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.

**Přílohy tvořící nedílnou součást Dodatku č. 1:**

- Příloha č. 1      Změnový list č. 1

Objednatel

Zhotovitel

V Ivančicích dne .....

V Moravském Krumlově dne .....

Digitálně podepsal  
Milan Buček  
Datum: 2019.10.03  
10:07:12 +02'00'

Milan Buček

Milan Buček  
starosta města

Digitálně podepsal  
Vlastimil Kocanda  
Datum: 2019.10.03  
10:34:26 +02'00'

Vlastimil  
Kocanda

Ing. Vlastimil Kocanda  
jednatel



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**název stavby: Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Změna č.: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Číslo SoD:</b>                                                                   |
| <b>zhotovitel:</b><br>OSP, spol. s r.o.<br>Okružní 394,<br>672 01 Moravský Krumlov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>objednatel:</b><br>Město Ivančice<br>Palackého náměstí 196/6,<br>664 91 Ivančice |
| <b>Popis změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| <b>I. Předmět změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| <p>Předmětem změnového listu je zdůvodnění změny termínu zahájení a dokončení realizace díla.<br/>Dne 8.11.2018 byli objednateli předány dotazy ohledně možného statického poškození budovy. Zhotovitel požaduje konzultaci s autorským dozorem a ověření statickým výpočtem osazení podpůrného profilu v místnosti č. 124 kuchyně a bourání nosných pilířů v místnosti č. 107 – 109.<br/>Dne 9.11.2018 mělo dle uzavřené SoD proběhnout předání staveniště – bylo posunuto na 29.11.2018 z důvodu řešení statiky objektu.<br/>Objednatel měl předat vyjádření do 12/2018.<br/>Z tohoto důvodu bylo dohodnuto zahájení stavebních prací na 9.1.2019 místo původního zahájení, které mělo být 9.11.2018, což je celkový posun o 61 dní.</p> <p>Objednatel předal zhotoviteli vyjádření ke statickému zajištění kuchyně 30.1.2019 a statické zajištění sociálního zařízení 21.3.2019.</p> |                                                                                     |
| <b>II. Změna ceny díla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| Cena díla zůstává beze změny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>III. Změna termínu realizace díla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| <p>Změna termínu realizace je navržena smluvními stranami vlivem posunu zpracování podkladů nezbytně nutných k provádění stavebních prací o 62 kalendářních dnů celkem na 364 kalendářních dnů. Další dílčí termíny budou stanoveny po dořešení nepředvídaných prací.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>IV. Potvrzení změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| <b>zhotovitel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>objednatel:</b>                                                                  |
| <b>datum:</b> 25. 3. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>datum:</b> 25. 3. 2019                                                           |
| <b>jméno, příjmení:</b> ING. VLASTIMIL KOCANDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>jméno, příjmení:</b> Milan Buček                                                 |
| <b>podpis:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>podpis:</b>                                                                      |