

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Město Ivančice**
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Milan Buček, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jaroslav Sojka, místostarosta města

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **OSP spol. s r.o.**
Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
IČO: 44026421
DIČ: CZ44026421
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3612
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

1. Účelem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 11. 2018 veřejné zakázky „**Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích**“ mezi Smluvními stranami ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 10. 2019 je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 3 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 2 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SOD takto:
Před zahájením prací a dále při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné k provedení Díla. V souvislosti s okolnostmi uvedenými ve Změnovém listu č. 2 se smluvní strany v souladu s výhradou v čl. 3.1.6 SOD dohodly na novém znění čl. 3.1 SOD:

3.1 Termíny

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele;

Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště;

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do **463 kal. dnů** ode dne - termínu zahájení stavebních prací.

Další termíny a ustanovení čl. 3.1 SOD zůstávají beze změn.

Rekapitulace za Dodatek č. 2

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 6 ZZVZ (ZL č. 2) 0 % < 50 %,

% vyjádření cenového nárůstu podle § 222 odst. 9 ZZVZ (ZL č. 2) 0 % < 30 %

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 2.
7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 2 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 2 je tak uzavřen platně a účinně.

Přílohy tvořící nedílnou součást Dodatku č. 2:

- Příloha č. 1 Změnový list č. 2


Objednatel

Zhotovitel

V Ivančicích dne 7. 11. 2019

V Moravském Krumlově dne 7. 11. 2019

Milan Buček
starosta města



OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 515 422 341; 515 922 657
Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 sb., o obcích

Schváleno radou města usnesením č. RM/2019/34/847 dne 6. 11. 2019.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích

Změna č.: 2	Číslo SoD:
zhotovitel: OSP, spol. s r.o. Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov	objednatel: Město Ivančice Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Popis změny:	
I. Předmět změny	
Předmětem změnového listu je zdůvodnění změny termínu zahájení a dokončení realizace díla. 1. Na kontrolním dni dne 20.6.2019 byl vznesen dotaz ze strany zhotovitele ohledně umístění rozvaděče a náhradního zdroje v technické místnosti č.129. Při provedení sondáží bylo zjištěno, že s ohledem na rozměry jednotlivých zařízení není možno umístit dle PD. Jedná se o nepředvídanou situaci. Nový návrh rozmístění zařízení v místnosti č. 129 byl předán zhotoviteli dne 9.9.2019. Do tohoto termínu nebylo možno provádět hrubé rozvody elektroinstalací v místnosti č.129 a trasy elektroinstalací v její blízkosti. Kvalifikované prodlžení 81 kalendářních dnů. 2. Zhotovitel předložil dne 24.6.2019 dotazy ohledně hliníkových výplní otvorů. Veškeré dotazy a nejasnosti byly zodpovězeny ze strany objednatele a AD dne 1.10.2019. Do tohoto termínu nemohla být zahájena výroba uvedených výplní. Kvalifikované prodlžení 99 kalendářních dnů. 3. K 28.6.2019 byl ze strany autorského dozoru ukončen smluvní vztah z důvodu ukončení existence AD. Objednatel zahájil neprodleně administrativní kroky k zajištění nového AD. Po tuto dobu došlo ze strany objednatele ke kvalifikovanému prodlžení s odpověďmi na otázky vznesené k bodu 1 a 2.	
II. Změna ceny díla	
Cena díla zůstává beze změny.	
III. Změna termínu realizace díla	
Termín dokončení díla se mění o 99 kalendářních dní z důvodů uvedených v bodu 2.	
IV. Potvrzení změny	
zhotovitel:	objednatel:
datum: 23.10.2019	datum: 7.11. 2019
jméno, příjmení: Ing. Vlastimil Kocanda	jméno, příjmení: Milan Buček
podpis:	podpis:

OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 515 522 341, 515 322 357

